

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10 ~ 12℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏二现场。 1. 检查 5 号屋顶 MC4 接头制作, 施工良好。 接线紧密, 使用专业压线钳。 2. 检查现场施工文明施工, 符合要求。 3. 整理资料。	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公	施工内容及进度 1. 5 号屋顶光伏电缆敷设完成 80% MC4 接头完成 40%
其 它 事 项		
记录人: 徐长胜		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐长胜

