

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 15 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 9~13℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视施工现场。 1. 检查高压柜安装、母线紧固、符合要求，柜体安装水平无偏差。 2. 检查现场安全文明施工，部分施工人员进行安全教育，现场要求佩戴。	
施工情况	施工单位 江苏文正工程有限公司	施工内容及进度 1. 高压柜柜体就位安装。 2. 组件串电压连接，完成 40%
其它事项		
记录人: 程晓凡	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐光强	

