

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 1 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 6~9℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。 1. 检查现场安全文明施工，部分施工队未佩戴安全帽，通知施工队负责人进行安全教育。 2. 旁站高压电缆终端制作，施工工艺符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公司	施工内容及进度 1. 高压电缆终端制作完成100%。 2. 高压柜安装母线完成100%
其 它 事 项		
记录人: 徐为凡		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐为凡

