

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年7月4日 星期五	气候	雨	气温	21~26℃
监理人员动态:	李科	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	3#屋面主厂房箱变电缆沟开挖15米, 预制部位电缆沟较难挖,需与厂正负责人 沟通使用挖机开挖				
检查发现的 问题	现场施工人员未佩戴安全帽, 挖电缆沟时未拉设警戒线.				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位进行整改.				
协调内容或 其他	今日入场施工机械:无. 今日入场施工人员8人,监理人员1人. 今日安全无事故,文明施工符合可操作范围内.				
记录人	李科	总监签阅	刘坡		