

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2024 年 7 月 25 日 星期二	气候	晴	气温	22~35℃
监理人员动态:	李东明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工部位 进度情况	由于厂区内部分位置土质较硬,无法人工开挖,与业主协调部分位置使用机械开挖。 电缆沟开挖2米。				
检查发现的 问题	挖电缆沟挖出的绿植统一挪载,回填后再恢复原样。 进场为镀锌钢管 DN32, DN25镀锌厚度不足。				
处理措施、 意见、结果	以下监理检查记录表,要求施工方进行整改。				
协调内容 或其他	今日入场施工机械:挖机1台。 今日入场施工队员5人,管理1人。 今日安全生产,文明施工均在可控范围内。				
记录人	李东明		总监签阅	刘培发	