

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年7月31日 星期三	气候	晴	气温	23~36℃
监理人员动态:	李科		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	顶管机 1台				
施工部位 进度情况	1#厂房南侧并网网点位置过路电缆管道顶管完成。 1#并网网点并网柜基础砌筑完成10%。 与业主方施工方核对现场电缆沟长度及绿化移植顶管机 作业坑面积。				
检查发现的 问题	现场未发现问题。				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	今日入场施工机械: 顶管机 1台。 今日入场施工人员: 4人, 管理1人。 今日安全交底, 文明施工现场可控范围内。				
记录人	李科		总监签阅	刘发	