

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年8月1日星期四	气候	晴	气温	24~34℃
监理人员动态:	李尔时		材料进场、见证取样、合格情况: 长县、焊丝等材料进场		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	顶管机1台、叉车1台				
施工部位进度情况	过路电缆管道顶管完成10%。 并网柜基础钢筋绑扎50%。 长县及焊丝等材料进场已全部完成。				
检查发现的问题	现场未发现质量问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 顶管机1台、叉车1台 今日入场施工人员: 4人、管理人员1人。 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李尔时		总监签阅	刘发	



扫描全能王 创建