

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年8月9日星期五	气候	晴	气温	21~32℃
监理人员动态: 李东洲、孙磊 施工方人员动态: 施工人员20人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工部位进度情况	1. 2#屋面安装光伏支架10%, 电缆桥架链接5% 2. 3#屋面电缆桥架链接10%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员20人, 管理人员1人 今日入场机械设备无 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内				
记录人	李东洲		总监签阅	刘士发	