

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年8月11日 星期六	气候	晴	气温	20~32℃
监理人员动态: 李东洲, 孙永新 施工方人员动态: 施工人员 22 人 施工机械动态: 叉车 1 辆			材料进场、见证取样、合格情况: 光伏支架进场		
施工部位 进度情况	1. 2#屋面光伏支架安装 10%, 总安装 30%, 电缆桥架链接已完成 40%. 2. 3#厂房至 2#并网点电缆沟被埋部分开挖 3. 光伏支架进场卸车完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 光伏支架进场卸车安全旁站 2. 测量支架尺寸与图纸是否一致.				
记录人	李东洲	总监签阅	刘士发		