

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|            |                                                            |    |                          |     |        |
|------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 日期         | 2017年8月12日 星期一                                             | 气候 | 晴                        | 气温  | 18~35℃ |
| 监理人员动态:    | 李洲 孔磊                                                      |    | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>无 |     |        |
| 施工方人员动态:   | 2人                                                         |    |                          |     |        |
| 施工机械动态:    | 吊车1台。                                                      |    |                          |     |        |
| 施工部位进度情况   | 光伏支架2#厂房面安装完成<br>3#厂房面剩余已安装支架进行检查<br>由于支架进场数量不足, 现已停止厂房面作业 |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题    | 1. 汇流箱及逆变器支架组装<br>2. 厂房过路电缆顶管位置作业坑内淤泥清理。                   |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                          |    |                          |     |        |
| 协调内容或其他    | 今日入场施工机械: 无<br>今日入场施工队人员: 管理人员1人<br>今晚安排生产, 文明施工现场保持干净范围。  |    |                          |     |        |
| 记录人        | 李洲                                                         |    | 总监签阅                     | 刘培发 |        |