

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 348MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年8月18日 星期日	气候	晴	气温	33~21℃
监理人员动态:	李东洲、孙磊	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员 28人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 2#屋面光伏支架夹具定位放线已完50% 2. 3#屋面接地扁铁焊接并刷漆				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员 28人, 管理人员 1人 今日入场施工机械: 无 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	李东洲	总监签阅	刘士发		