

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年08月04日 星期一	气候	晴	气温	25~31℃
监理人员动态:	李东明、孙磊		材料进场、见证取样、合格情况: 光伏电缆进场 14盘 合格		
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	叉车 1台				
施工部位 进度情况	1#车间垂直桥架弯头制作 50%。 1#车间安装光伏组件 200块。 1#车间安装光伏支架 80%。 光伏电缆剥皮的 14盘。				
检查发现的 问题	车间施工垃圾未及时清理。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工方进行清理。				
协调内容或 其他	会日入场施工机械: 叉车。 会日入场施工人员 28人、管理人员 1人。 会日安全生产、文明施工均符合要求。				
记录人	李东明		总监签阅	刘增	

