

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 20 日 星期二	气候	晴	气温	34~23℃
监理人员动态: 李东洲, 孙磊			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员 28 人					
施工机械动态: 吊机一辆, 挖机一辆					
施工 部位 进度 情况	1. 2#厂区屋面夹具定位放线已全部完成 2. 2#屋面光伏组件固定 500 块 3. 1#并网柜至 3#厂区电缆沟电力电缆铺设				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	今日现场施工人员 28 人, 管理人员 1 人 今日现场施工机械: 吊机、挖机各一辆 今日现场安全生产, 文明施工均在可控范围.				
记录人	李东洲	总监签阅	刘士发		

