

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年8月24日星期六	气候	晴	气温	34~23℃
监理人员动态: 李东洲, 孙磊			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员 33人					
施工机械动态: 吊机 2辆					
施工部位进度情况	1. 2#厂区屋面光伏支架安装已完成 2. 2#屋面光伏组件安装固定 30%, 下午光伏组件进行吊装				
检查发现的问题	3. 3#厂房地埋电缆至屋面铺设 50%. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员 33人, 管理人员 1人 今日入场施工机械: 吊机 2辆 今日现场安全生产, 文明施工均在可控范围内				
记录人	李东洲	总监签阅	刘士发		

