

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年8月25日 星期日	气候	阴	气温	
监理人员动态:	刘明、刘新	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏组件到场并全部完成。 网桥踏板已全部到场。			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	吊车				
施工部位进度情况	1#车间14根电缆直埋敷设完成, 绝缘测试完成。 还到图纸设计要求, 光伏支架安装完成。 1#车间光伏组件吊装完成, 光伏板完成。				
检查发现的问题	1#车间组件安装时, 将中压柜压在光伏组件背板, 易造成背板划伤及组件隐裂。 组件吊装时, 施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	会议均由施工单位主持。 会议均由施工人员: 3人, 管理人员1人。 会议安全文明施工现场范围内。				
记录人	刘明	总监签阅	刘新		

