

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年 9月 15日 星期日	气候	雨	气温	17~23℃
监理单位动态:	李刚 孙万		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午下雨, 工地暂停施工。 下午3时在屋面安装光伏支架 并同步完成电缆头制作, 接线完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会签入场施工机械: 无 会签入场施工人员: 无 会签安全交底, 对施工区域进行围挡围护。				
记录人	李刚		总监签阅	刘俊	