

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年9月22日 星期_	气候	晴	气温	18~27℃
监理人员动态：李永洲、孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：16人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	升压间接地扁铁300米。 升压间1x4电缆放线85%。 升压间柜修通道安装完成。				
检查发现的 问题	晚上厂已停电，升压间箱变排挤接，电缆终端接头制作，已安装完成。 现场未发现质量问题。				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	今日入场施工机械：无 今日入场施工人员：16人，管理人员1人。 今日安全生产，文明施工均在可控范围内。				
记录人	李永洲	总监签阅	刘城		