

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年9月3日 星期一	气候	晴	气温	20~29℃
监理人员动态:	李东川、孙磊		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位进度情况	1#厂房逆变器柜内汇流箱放线100%。 2#厂房逆变器柜内汇流箱放线完成80%。 3#厂房1x4电缆已全部放线完成。				
检查发现的问题	现场有作业人员未配戴安全帽现象。				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成。				
协调内容或其他	会审现场施工机械: 吊车1台。 会审现场施工人员: 16人, 管理人员1人。 会审安全生产、文明施工现场可控制范围人。				
记录人	李东川		总监签阅	刘增	