

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年9月16日 星期四	气候	晴	气温	21~28℃
监理人员动态: 刘坡, 杜新,			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1#屋面 1x4 电缆敷设 60%. 2#屋面组件组串串逆变器 MC4 插头全部制作完成, 组串电压测量完成.				
检查发现的问题	逆变器出线交流电缆头制作, 安装完成 100%. 1#屋面檐口水管绑扎固定完成. 2#屋面组串串正负极接反现象.				
处理措施、意见、结果	2#屋面整改完成.				
协调内容或其他	会审后施工机械: 无 会审后施工人员 16 人. 管理人员 1 人. 会审安全生产. 2#屋面施工可按规范进行.				
记录人	刘坡	总监签阅	刘坡		