

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年9月12日 星期六	气候	晴	气温	20~24℃	
监理人员动态:	李山州、孙嘉		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:						16人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	3#屋面逆变器交流电缆已全部敷设完成。 3#屋面接地扁铁焊接固定。 前日中间过程验收, 提出相关问题要求施工单位进行整改。					
检查发现的 问题	汇流箱穿线孔未做防水封堵。 汇流箱柜体未做接地。 部分桥架表面腐蚀严重。					
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位尽快整改。					
协调内容 或其他	今日协调施工单位 今日协调施工队: 16人, 管理人员: 1人。 今日安全生产, 文明施工可控范围内。					
记录人	李山州		总监签阅	刘坡		