

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年10月1日 星期三	气候	雨	气温	13~21℃	
监理人员动态:	无		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:						16人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	1#2#井网柜至箱变单排接线完成 箱变单排设置完成 8点送电完成 会下雨 工地暂停施工。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	会入场施工机械、无 会入场施工人员16人、管基施工1人。 今日安全无事故。文明施工做好环境保护。					
记录人	[Signature]		总监签阅	刘俊		