

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年11月10日 星期_	气候	阴	气温	10~21℃
监理人员动态:	刘小洲 孙瑞		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	屋面桥架盖板固定安装. 屋面接地线焊接. 屋面逆变器出线桥架接头安装.				
检查发现的问题	逆变器、汇流箱等设备支架接地线安装. 现场排水沟有垃圾等物品未清理. MC4插头脱落屋面, 未做防护易进水.				
处理措施、意见、结果	排水沟已清理完成. MC4插头已捆绑, 防护已做.				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 16人 今日安全生产, 文明施工, 可控范围内.				
记录人	刘小洲		总监签阅	刘小发	