

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年10月14日 星期一	气候	PM	气温	2-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度 情况	1. 4号屋面导轨安装。 2. 施工人员在4号屋面桁架安装。 3. 4号屋面导轨通道格栅板安装。 4. 4号屋面中压边压安装。				
检查发现的 问题	检查发现中压边压个别未紧固到位。				
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 紧固完成。				
协调内容 或其他	检查4号屋面爬梯是否牢固。				
记录人	李建成	总监签阅	 陈耀生		