

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月15日	星期	四	气候	晴	气温	22℃~31℃
监理单位动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	6人						
施工机械动态:	无						
施工部位 进度情况	1. 施工人员在厂房南侧屋面安装导轨, 完成南侧屋面的10%。 2. 施工人员搬运导轨及分散。 3. 施工人员在安全通道铺设木板并分散。 4. 施工人员在厂房南侧屋面导轨安装重新调整。						
检查发现的问题							
处理措施·意见·结果							
协调内容或其他							
记录人	李建新			总监签阅	李耀生		