

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月16日 星期五	气候	多云	气温	23℃~32℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工队1号屋面南侧安装导轨, 已完成南侧屋面的100%。 2. 施工队1号屋面北侧搬运导轨。 3. 施工队1号屋面南侧调整导轨交线。 4. 清理1号厂房, 为下礼拜加固做准备。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	开监理例会, 确定下礼拜单位进场时间。				
记录人	宋建水	总监签阅	徐耀生		