

监 理 日 志

工程名称: 新乡市新辉 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年08月24日 星期六	气候	多云	气温	24℃~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况: 加固材料进场。 并令另做设计安全。			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工人员屋面北侧安装光伏通道, 北侧全部完成。 2. 施工人员屋面北侧安装横梁, 完成北侧约90%。 3. 施工人员屋面南侧安装光伏通道, 完成南侧约50%。 4. 施工人员屋面南侧安装横梁, 完成南侧约50%。 5. 加固材料进场, 施工人员切割, 打磨。				
检查发现的问题	巡视检查发现施工人员切割, 打磨加固材料时未戴护目镜, 未穿反光背心。				
处理措施·意见·结果	下监理联系单一份, 要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	李建成	总监签阅	陈耀奎		