

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年12月27日 星期二	气候	小雨	气温	22℃~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工队(7人)4号厂房加用扁铁安装, 系杆安装3根。 2. 施工队(6人)13号屋面主桁架安装固定完成100%。 3. 施工队(5人)4号屋面主桁架导轨及桁架板安装完成100%。13号屋面主桁架导轨安装完成50%。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	检查13号屋面侧边防护是否牢固				
记录人	李建新	总监签阅	徐耀生		