

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年5月11日	气候	晴	气温	24℃-34℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工队 4号厂房屋面安装光伏, 今天全部安装完成。 2. 施工队 4号厂房安装导轨, 完成 90%。 3. 施工队 4号厂房屋面安装光伏通道支架和桥架支架。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他					
记录人	李建成	总监签阅	陈耀生		