

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月7日 星期三	气候	多云	气温	23℃~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工部位 进度 情况	1. 施工人员1号厂房南侧屋面安装光伏, 完成60%。 2. 施工人员1号厂房南侧屋面放线定位, 完成90%。 3. 修复1号厂房瓦屋面漏点。				
检查发现的 问题	经检查发现1号屋两个地方有漏点				
处理措施· 意见· 结果	下联系单一份要求整改修补漏点				
协调内容 或其他					
记录人	李建国	总监签阅	徐耀生		