

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月20日	气候	晴	气温	24℃-32℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工员1号房南侧安装表具, 完成100%. 2. 施工员1号房北侧屋面放线, 完成60%. 3. 粘贴安全警示标语.				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	下午在业主宿舍开会, 确定电缆井网施, 汇报施工进度时间				
记录人	李建刚	总监签阅	李耀生		