

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年9月27日 星期五	气候	晴	气温	18℃~30℃
监理单位动态:	1人		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	吊车 1台				
施工进度情况	<p>1. 施工人员在4号屋面安装组件。</p> <p>2. 吊装组件到1号屋面。</p> <p>3. 施工人员在4号屋面搬运分散组件。</p> <p>4. 施工人员在1号屋面组件进行分散。</p>				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	<p>检查吊车证件是否有效, 检查吊索绳。</p> <p>旁站1号屋面吊装组件。</p>				
记录人	李连川	总监签阅	徐耀生		