

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月14日	气候	晴	气温	10℃-21℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工队对2号厂房屋面光伏支架进行安装。 2. 对二期光伏支架进行测量。 3. 施工队对直流汇流箱, 逆变器进行支架焊接。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他	检查2号屋面爬梯是否牢固。				
记录人	李 麦	总监签阅	 李 麦		