

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年10月10日	气候	晴	气温	15℃~26℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工队2号屋面北坡, 南坡导轨安装, 今天完成20%, 累计完成70%。 2. 施工队2号厂房屋面中央导轨分散全部分散完成。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	检查通在2号厂房南坡屋面的 安全爬梯				
记录人	李建州	总监签阅 			