

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月21日 星期三	气候	晴	气温	11℃~21℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 1号厂房屋面由南向北, 北坡进行系统安装, 今日完成25%, 累计完成95%。 2. 2号厂房屋面由南向北, 北坡30排架主部分散完成。 3. 主排架连接就位, 今日完成20%, 累计完成40%。				
检查发现的问题	主排架连接处有少许错位。				
处理措施、意见、结果	告知, 整改完成。				
协调内容或其他	检查二、三期配电室天火器材配备情况。				
记录人	宋建明	总监签阅			