

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月26日 星期五	气候	晴	气温	13℃~29℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 2号厂房屋面进行防雷接地网铁焊接, 今天完成20%, 累计完成20%。 2. 2号厂房屋面逆变器至汇流箱电缆敷设完成100%。 3. 屋顶垃圾清理。				
检查发现的问题	屋顶有施工垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	告知施工单位负责人, 及时施工完成, 将垃圾清理下屋面。				
协调内容或其他	检查2号屋面施工垃圾。				
记录人	李文明	总监签阅			