

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 7月 30日 星期：二		天气：晴	气温：27-33℃
监理单位动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：监理1人、施工7人			
施工机械动态：			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 异形块模具预制70个。 2. 综合2号厂房隔热板拆除900m ² ，累计18%。 3. 2/厂房屋面取样。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 进度较慢，要求合理增加施工人员加快进度， 2. 对屋面承重块基座是否做线进行复测检查，测量标高尺寸，施工前复核。		
处 理 措 施 意 见 结 果	1. 要求施工现场设置警示语，以及配备急救箱防暑降温药品。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	杜名标