

# 监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

|                   |                                                                                             |                                                     |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1519年 8月 02日 星期：五 |                                                                                             | 天气：阴                                                | 气温：26-32℃ |
| 监理人员动态：1人         |                                                                                             | 材料进场、见证取样、合格情况：                                     |           |
| 施工方人员动态：管理1人，施工2人 |                                                                                             | 1. 2号防水卷材到货 55/m <sup>2</sup> 。<br>2. 2号钢筋到货 7.81吨。 |           |
| 施工机械动态：吊车一台       |                                                                                             |                                                     |           |
| 施 工 部 位 进 度 情 况   | 1. 综合1号厂房隔热板拆除 500m <sup>2</sup> ，累计完成100%。<br>2. 每平块基础钢筋笼绑扎成型。<br>3. 钢筋，排水管，防水卷材吊运至屋面。     |                                                     |           |
| 检 查 发 现 的 问 题     | 1. 对2号，到货材料钢筋、防水卷材，进行到货验收，质量证明文件齐全有效，型号规格符合设计要求。<br>2. 对钢筋、排水管、防水卷材吊运屋面进行旁站监理工作，现场监督措施落实到位。 |                                                     |           |
| 处 理 措 施 意 见 结 果   | 3. 进行了多次防火专项检查，灭火设备以齐备，现场未发现火灾隐患。<br>4. 抽查每平块钢筋笼绑扎施工质量，工艺符合要求。                              |                                                     |           |
| 协 调 内 容 或 其 它     |                                                                                             |                                                     |           |
| 记录人               | 陈永东                                                                                         | 总监签阅                                                | 杜尼特       |