

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 8月 04日 星期： 日		天气： 晴	气温： 27-33℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况： 地脚螺栓到货 100个 合格。	
施工方人员动态： 监理 1人 施工 12人			
施工机械动态：			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 综合2号厂房防水卷材粘贴完成； 2. 综合2号厂房异形块基础板线复测； 3.		
检 查 发 现 的 问 题	1. 就屋面隔热板建筑垃圾清运时遗漏和摸样不符； 2. 23屋面防水卷材粘贴底部有未清理碎石块，影响防水卷材粘贴质量。		
处 理 措 施 意 见 结 果	要求防水卷材粘贴铺设时，粘贴位置清理干净再进行粘贴。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	张 永 平	总监签阅	张 永 平