

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 05日 星期：一		天气：晴	气温：27-33℃
监理人员动态：1人 李强		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理3人 施工1人			
施工机械动态：升降车 泵车 振捣器			
施 工 部 进 度 情 况	1. 综合2号厂房每形块浇筑完成102块，累计完成10%。 2. 综合1号厂房防水卷材投料； 3. 钢筋笼绑扎控制。		
检 查 发 的 问 题	1. 召开第二次工地例会。 2. 对泵形块浇筑进行旁站旁站工作， 因泵车冲击力较大，造成每形块挤压变形，发生其 泵形块脱落的问题。		
处 理 措 施 意 结	发送隐患单叫，泵车后退浇筑前旁站旁站加 固牢固后方可进行作业。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	李强	总监签阅	李强