

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 09日 星期：五		天气：晴	气温：28-35℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理3人 施工2人		1. 4#斗接电扁钢1302米	
施工机械动态：		2. 5055接电扁钢54米	
		3. 预埋件到货1600根	
施工进度情况	1. 每形块基础模板加固处理； 2. 综合厂房防水卷材粘贴全部完成。 3. 钢筋绑扎孔预制合计80个，占比87%。		
检查发现的问题	1. 检查每形块基础钢筋绑扎情况，模具预制施工，防水卷材粘贴铺设质量，施工质量符合要求。 2. 举行召开第三次工地例会；形成会议纪要003。 3. 发送联系单003，要求做好现场防暑降温、防火措施。		
处理措施意见结果	进行了防暑降温措施专项检查，现场以配备防暑降温药品及冰箱。		
协调内容或其它			
记录人	李振东	总监签阅	杜启松