

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年08月10日 星期：2		天气：晴	气温：19-36℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理人员、施工人			
施工机械动态：履带车一台、吊车一台、振捣器一台			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 条形基础钢筋绑扎全部完成100%。 2. 条形基础浇筑完成1/2个，累计完成率25%。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 现场仍有个别人员未佩戴安全帽。 2. 对条形块基础浇筑，进行旁站见证工作。现场施工工艺流程，质量合格。 3. 第一批浇筑完成条形基础未做养护保湿措施。		
处 理 措 施 意 见 结 果	1. 对条形块基础振捣到位；施工人旁站见证。 2. 对条形块基础浇筑后：及时做养护保湿措施。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	杜云标