

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08 月 12 日 星期：一		天气：阴	气温：27-35℃
监理人员动态：1人旁站。 施工方人员动态：管理3人，施工12人。 施工机械动态：砼泵车一台、压路车一台、振捣器一台。		材料进场、见证取样、合格情况：	
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 条形块基础模板预制102个。 2. 条形基础浇筑102个，合计408个，占比44%。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 对条形块基础浇筑进行旁站监理工作； 现场质量验收。 2. 综合车接屋面制作安全标语。		
处 理 措 施 意 见 结 果	发函检查记录表，要求清理现场堆放板、综合车接贴安全标语；以落实。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	杨召标