

# 监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

|                          |                                                                                       |                 |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2019年 08月 15日 星期：四       |                                                                                       | 天气：阴转中雨         | 气温：25-33℃ |
| 监理人员动态：1人                |                                                                                       | 材料进场、见证取样、合格情况： |           |
| 施工方人员动态：管理人员，土建18人，安装6人。 |                                                                                       |                 |           |
| 施工机械动态：砼罐车4、泵车1、振捣器1台。   |                                                                                       |                 |           |
| 施工进度情况                   | 1. 异形块基础模板预制102个。<br>2. 异形块基础浇筑62个，总计714个，占比77%。<br>3. 综合厂房北楼隔热板清理。<br>4. 支架安装，完成率6%。 |                 |           |
| 检查发现的问题                  | 现场进度、质量可控；相关监理工作对异形基础浇筑进行旁站监理；对支架安装进行检查。                                              |                 |           |
| 处理措施意见结果                 | 无                                                                                     |                 |           |
| 协调内容或其它                  |   |                 |           |
| 记录人                      | 吴振东                                                                                   | 总监签阅            | 杜名标       |