

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月17日 星期：2		天气：中雨	气温：26-32℃
监理人员动态：1人旁站。		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理4人、安装2人、焊工2人、吊车2台。		组件 300W 918块	
施工机械动态：吊车一台、焊机一台、电焊机一台、吊车一台、叉车一台。			
施 工 部 位	1. 单晶硅块基础浇筑完成 49个，累计完成 94%。 2. 支架安装完成 15%，累计 40%。 3. 组件到场卸货。 4. 屋面隔热板清理。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 对单晶硅块浇筑进行旁站监理工作。 2. 对单晶硅块、组件到场进行检查：数量证明文件齐全，外观无破损。 3. 进行了消防应急演练工作。 4. 对支架安装进行检查，发现个别单晶硅块预埋螺栓露出过长无焊接；支架安装垫片过厚，多喜议。		
处 理 措 施 意 见 结 果	要求对支架安装不合格的进行整改。		
协 调 内 容 或 其 它	今日举行召开第四次工地例会。		
记录人	吴振东	总监签阅	