

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 20日 星期：二		天气：晴	气温：25-33℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理3人，安装6人，安装7人。			
施工机械动态：25T吊车1架，大拖车一辆。			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 综合厂房支架安装，完成15% 累计70%。 2. 综合厂房隔热板清理40方，合计清运80方。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 巡视检查支架安装情况，对支架安装角度进行测量，安装角度符合设计要求。 2. 个别预埋螺栓螺母被混凝土堵塞，影响螺母安装。		
处 理 措 施 意 见 结 果	要求对预埋螺栓螺母被混凝土堵塞的部位进行整改，以整改完成。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	杜君林

