

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年08月 日21 星期：三		天气：晴	气温：25℃~33℃
监理人员动态：1人巡视		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理4人，技工17人，安装15人		CPS 5030K12 逆变器 到货1台。	
施工机械动态：叉车1辆，罐车1辆，吊车1架，土炮车1辆。			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 综合厂房支架安装，完成10%，累计80%。 2. 屋面隔热板清理40方，累计清运20方。 3. 每形块基础浇筑54个，合计917个，占比100%。 4. 24接组件安装，占比20%，完成217块。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 对每形块基础浇筑进行旁站监理工作，旁站记录。 2. 巡视检查组件安装情况，工艺符合要求。 3. 检查发现支架安装不符合设计要求，部分位置，不少灌浆抹平，不符合要求，外观差。		
处 理 措 施 意 见 结 果	要求立即调整灌浆抹平位置重新进行。 整改。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	张子	总监签阅	张子