

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 23 日		星期： 星期五	天气： 晴	气温： 27-34℃
监理人员动态： 1人巡视			材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态： 管理3人，技工2人，安装14人			通讯畅通到号1台	
施工机械动态： 25T吊车1架				
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 支架安装完成100%，累计100%。 2. 组件安装46块，总计164块，占比57%。 3. 综合厂房组件吊运完成。			
检 查 发 现 的 问 题	1. 个别组件安装，边压块未压紧。 2. 组件屋面吊运：进行安全警戒线设置，吊车吊运范围未设置警戒线。			
处 理 措 施 意 见 结 果	要求组件安装压块压紧，施工质量合格； 现场安全文明措施到位。			
协 调 内 容 或 其 它				
记录人	李振东		总监签阅	杜松林

