

监 理 日 志

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

1919年 08月25日 星期: 星期日 天气: 阴有中雨 气温: 27℃~29℃	
监理人员动态: 1人 巡查 施工方人员动态: 管建3人 李以, 魏13人 施工机械动态: 电板手10把。	
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 1X4m ² 直流电缆敷设, 占比30%。 2. 组件安装210块, 合计1304块, 占比72%。 3. 交流电缆敷设, 占比15%。
检 查 发 现 的 问 题	1. 3X70交流电缆开包装后发现687~750m处有外皮破损。 2. 电缆敷设高挂层临边作业时未佩戴安全带。 3. 临边组件安装施工作业: 施工作业要求。
处 理 措 施 意 见 结 果	1. 要求屋面临边作业必须佩戴安全带; 防护措施到位再进行施工。 2. 更换交流电缆以汇报甲方建设单位进行跟进; 进行跟进。
协 调 内 容 或 其 它	发送监理工作联系单; 要求做好安全文明施工措施。
记录人	李以 总监签阅 杜召梅