

监 理 日 志

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 28日 星期: 二		天气: 晴 26~34℃	气温: 26~34℃
监理人员动态: 1人 巡视		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工方人员动态: 管理队、施工队、安装队			
施工机械动态: 电焊机、电钻、电锯、电锤			
施工进度情况	1. 并网柜安装完成。 2. 组件安装243块, 总计1793块, 占比99%。 3. 交流电缆敷设占比25%。 4. 逆变器安装1台。		
检查发现的问题	1. 检查组件安装、桥架安装、交流电缆敷设情况, 不合格。 2. 检查逆变器安装质量。 3. 对到货桥架进行到货检查, 镀锌层厚度不合格, 图纸不得低于65μm要求。		
处理措施意见	发函通知单006, 要求对不合格桥架材料整改; 整改完成后报监理复查。		
协调内容或其它			
记录人	吴振宇	总监签阅	