

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月 29日 星期：四		天气：阴	气温：26℃~35℃
监理人员动态：1人巡视		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理2人，施工15人			
施工机械动态：电焊机1把、电钻2把、电锯1把。			
施工进度情况	1. 接地网焊接完成280m, 累计20%。 2. 交流电缆敷设40%, 累计9%。 3. 桥架安装完成20%, 累计70%。 4. 16mm ² 直流电缆敷设50%。		
检查发现的问题	1. 检查交流电缆敷设：(1)部位敷设杂乱不整齐。 2. 接地扁钢焊接(1)搭接长度不够，不符合要求。 3. 圆钢与扁钢焊接，焊接不饱满，气孔问题。		
处理措施意见结果	发送检查记录表；要求对与上述问题逐项进行整改，整改后复验。		
协调内容或其它			
记录人	吴振平	总监签阅	 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 监理单位